



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ವರದಿ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
					ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪಂಪಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
1	ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	25	01	--	--	
2	ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	26	25	--	21	01	ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ
3	ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	25	12	--	07	13	
4	ಮೆ   ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	16	01	01	09	1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮೆ   ಸ್ಟೈಲ್‌ನಿನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	17	01	01	08	
6	ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	25	19	--	12	06	
7	ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	23	05	--	02	
8	ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	24	01	01	01	
9	ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	25	23	--	12	02	ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
					ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
10	ಮೆ  ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	14-12-2009	25	12	—	2	13	ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ
Hop-on Hop-off	ಮೆ  ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	28-08-2009	37	32	04	28	5	
ಒಟ್ಟು			288	228	13	85	60	

ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.



## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟದ ವಿವರಗಳು

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)	ಪ್ರತಿ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.
2	ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	26	25	21	71,984	15,11,664
3	ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	25	12	7	65,290	4,57,030
4	ಮೆ   ಸ್ಟೈಲ್ಮನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	15	01	1,18,869	1,18,869
5	ಮೆ   ಸ್ಟೈಲ್ಮನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	17	01	1,29,008	1,29,008
6	ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	25	19	11	65,290	7,18,190
8	ಮೆ  ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	23	2	1,35,220	2,70,440
9	ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	25	19	9	91,718	8,25,462
10	ಮೆ   ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	14-12-2009	25	10	2	88,889	1,77,778
Hop-on Hop-off	ಮೆ   ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	28-08-2009	37	32	28	1,53,537	42,99,036
ಒಟ್ಟು			238	178	85		<b>85,07,477</b>

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 85 ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 85,07,477/-ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ರೂ. 41,982/- ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 35,68,470/-ಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 1,20,75,947/- ಗಳು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಮೆ|| ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ /ಅಪೂರ್ಣ
1.	ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ (ಸರ್ಕಲ್)	1		ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ (ಸರ್ಕಲ್)	ಪೂರ್ಣ
2.	ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್	2		ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್	ಪೂರ್ಣ
3.	ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ	2		ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ	ಪೂರ್ಣ
4.	ಯಶವಂತಪುರ	1		ಯಶವಂತಪುರ	ಪೂರ್ಣ
5.	ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ (ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ)	1		ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ (ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ)	ಪೂರ್ಣ
6.	ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಪೂರ್ವ	2		ಕುಮಾರ ಕೃಪ ಪೂರ್ವ	ಪೂರ್ಣ
7.	ಜಯಮಾರುತಿನಗರ	1	ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ	ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ (ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ)	ಪೂರ್ಣ
8.	ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ/ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ	1		ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ/ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
9.	ಜಯನಗರ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್	1		ಜಯನಗರ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್	ಪೂರ್ಣ
10.	ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್	2		ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
11.	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸರ್ಕಲ್	2		ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
12.	ಶಂಕರಮಠ	1		ಶಂಕರಮಠ	ಪೂರ್ಣ
13.	ರಾಜಾಜಿನಗರ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	1		ರಾಜಾಜಿನಗರ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಪೂರ್ಣ
14.	ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	2		ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಪೂರ್ಣ
15.	ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ	1		ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ

16.	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್	1		ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್	ಪೂರ್ಣ
17.	ಗೋಕುಲ	1		ಗೋಕುಲ	ಪೂರ್ಣ
18.	ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇ.ಎಸ್.ಐ	2		ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇ.ಎಸ್.ಐ	ಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಅಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಮೋಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	25	1	--	--	

**ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

**ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ - 02 ಮೆ|| ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ/ ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಕೋರಮಂಗಲ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಬನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ (ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
2.	ಅಶೋಕಪಿಲ್ಲರ್ ಜಯನಗರ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಕಂಟ್ರೋನ್‌ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಪೂರ್ಣ
3.	ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮಡಿವಾಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ (ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
4.	ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ (ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	1		ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ (ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
5.	ಉಪಹಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಮ ಜಂಕ್ಷನ್ (ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
6.	ಪದ್ಮನಾಭನಗರ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು (ಜಯನಗರ ಕಡೆಗೆ) (ಬಿ) ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ (ಹಲಸೂರು ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
7.	ದೀಪಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್	2	1- ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ದೀಪಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎದುರು (ಬಿ) ದೀಪಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ರಸ್ತೆಯ ವುಡ್ ವರ್ಡ್ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
8.	ಶಾಂತಿ ಟಾಕೀಸ್	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ (ಬಿ) ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪಕ್ಕ	ಪೂರ್ಣ
9.	ಯಡಿಯೂರು ವಿಲೇಜ್	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಕ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಕಡೆಗೆ (ಬಿ) ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕ (ಸಿಟಿಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
10.	ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ಕಡೆಗೆ (ಬಿ) ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ

11.	ಮನುವನ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್ (ಸರ್ಕಲ್) ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ (ಬಿ) ವಿಜಯನಗರ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
12.	ಮನುವನ ಕೊನೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವಿಸ್ ಎದುರು (ಬಿ) ದೇವಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
13.	ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್ (ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ)	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಿಇಟಿ ಎದುರು ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆಗೆ (ಬಿ) ಸಿಎಂಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
14.	ಮೂಡಲ ಪಾಳ್ಯ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	(ಎ) ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ (ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ ಕಡೆಗೆ) (ಬಿ) ಇಂದಿರಾನಗರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
15.	ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ	2		ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ	ಪೂರ್ಣ
16.	ಗಾಂಧೀ ಬಜಾರ್	1		ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ತಕರಾರು	
	ಒಟ್ಟು	25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	26	25	--	21	1	ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ

ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ಮೆ|| ರಿಪ್ಲಲ್ ಮೀಡಿಯಾ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಬಿ.ಐ ಹತ್ತಿರ	1		ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಬಿ.ಐ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
2.	ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ	2		1- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
3.	ಐಟಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ	1		ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	ಅಪೂರ್ಣ
4.	ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	1		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅಪೂರ್ಣ
5.	ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	1		ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
6.	ಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ನಗರ	1		ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕರ ತೊಂದರೆ	ಅಪೂರ್ಣ
7.	ಆಶೋಕ ಟಾಕೀಸ್ ಪ್ರೇಜಾರ್ ಟೌನ್	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	1. ಕೋರಮಂಗಲ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕ 2. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ
8.	ಸಂಜಯ್ ನಗರ	2		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಅಪೂರ್ಣ
9.	ಚೋಳನಾಯಕಹಳ್ಳಿ (ಹೆಬ್ಬಾಳ)	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	1. ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ 2. ಚೋಳನಾಯಕಹಳ್ಳಿ - ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
10.	ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	2		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
11.	ಸಂಜಯ್‌ನಗರ ಕ್ರಾಸ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಟಿ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
12.	ಬಸವನಗುಡಿ - ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	1		ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
13.	ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಸರ್ಕಲ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
14.	ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಫಾಟ್ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ	1		ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಫಾಟ್ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ	ಪೂರ್ಣ
15.	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ

16.	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
17.	ಇರ್ದಿನ್ ವೃತ್ತ-ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ	1		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
18.	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 6ನೇ ಹಂತ	1		ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 6ನೇ ಹಂತ	ಪೂರ್ಣ
19.	ಜಯನಗರ 26ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮಾಧವನ್ ಪಾರ್ಕ್	ಪೂರ್ಣ
20.	ಜಯನಗರ 26ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮಾಧವನ್ ಪಾರ್ಕ್	ಪೂರ್ಣ
ಒಟ್ಟು		25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	25	12	--	7	13	

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

**ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 04 ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಲೈನ್ ಅಡ್ಡರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ/ ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಜಯನಗರ 26ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್	ಪೂರ್ಣ
2.	ಕತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ	1		ಕತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ	ಪೂರ್ಣ
3.	ಮಂತ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್	1	ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ	ಪೂರ್ಣ
4.	ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್	1		ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್	ಪೂರ್ಣ
5.	ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್	1		ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
6.	ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
7.	ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು	1		ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
8.	ಕಾಮಾಕೃ ಥಿಯೇಟರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಪುಡ್ ವರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಕಾಮಾಕೃ ಥಿಯೇಟರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಪುಡ್ ವರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
9.	ಕಾಮಾಕೃ ಥಿಯೇಟರ್ ಬನಶಂಕರಿನಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರು	1		ಕಾಮಾಕೃ ಥಿಯೇಟರ್ ಬನಶಂಕರಿನಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
10.	ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಲಕ್‌ನಗರ ಕಡೆಗೆ	1		ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಲಕ್‌ನಗರ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
11.	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಬಿಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಳಗೆ	1		ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಬಿಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಳಗೆ	ಪೂರ್ಣ
12.	ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಎದುರು ಮೊನೋಟೈಪ್ ನಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೇ	1		ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಎದುರು ಮೊನೋಟೈಪ್ ನಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೇ	ಪೂರ್ಣ
13.	ಹನುಮಂತನಗರ 50 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೀಪ	1		ಹನುಮಂತನಗರ 50 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೀಪ	ಪೂರ್ಣ
14.	ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್	1	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ

15.	ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಎದುರು	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
16.	ನಾರ್ಥ್ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧೀ ಬಜಾರ್	1	ಪೊಲೀಸ್ ಅಡಚಣೆ	ಅಪೂರ್ಣ
17.	ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ	1	ಆಶ್ರಮದ ಎದುರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18.	ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್	1	ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್	ಪೂರ್ಣ
19.	ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ್ವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಹತ್ತಿರ	1	ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
20.	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್.ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ	1	ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
21.	ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ - 1	1	ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ - 1	ಪೂರ್ಣ
22.	ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ - 2	1	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
23.	ಡೆಲ್ಟಿಯಾ ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 3ನೇ ಹಂತ	1	ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
24.	ಶ್ರೀನಗರ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	1	ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
25.	ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಿಮಿಟಿ-1 ಮೈಕೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	1	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	ಅಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	25		

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ಸ್ಟೈಲ್ಮನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	16	1	1	9	1 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 05 ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಲೈನ್ ಅಡ್ಡರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್-1 ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್	1		ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್-1 ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್	ಪೂರ್ಣ
2.	ಕೋರಮಂಗಲ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಫೆಟಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂದು	1		ಕೋರಮಂಗಲ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಫೆಟಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂದು	ಪೂರ್ಣ
3.	ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್-2 ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್	1		ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್-2 ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್	ಪೂರ್ಣ
4.	ತಿಲಕ್ ನಗರ ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ	1		ತಿಲಕ್ ನಗರ ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
5.	ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್	1		ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್	ಪೂರ್ಣ
6.	ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಾಮಮಂದಿರ (ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ)	1	ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಮುಂಭಾಗ	ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಮುಂಭಾಗ	ಪೂರ್ಣ
7.	ಇಂದಿರಾನಗರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ	1		ಇಂದಿರಾನಗರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
8.	ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾ ನಗರ	1		ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾ ನಗರ	ಪೂರ್ಣ
9.	ಜಯನಗರ ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಜಯನಗರ ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
10.	ಜಯನಗರ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು	1		ಜಯನಗರ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು	ಪೂರ್ಣ
11.	ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂದು	1		ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂದು	ಪೂರ್ಣ
12.	ಬನಶಂಕರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದು	1		ಬನಶಂಕರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದು	ಪೂರ್ಣ
13.	ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ	1		ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ	ಪೂರ್ಣ
14.	ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್	1		ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಗಮ್ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
15.	ಓಕಳಿಪುರಂ	2		ಓಕಳಿಪುರಂ (ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ )	ಪೂರ್ಣ

16.	ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ-2 ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಕೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ	1		ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	ಅಪೂರ್ಣ
17.	ಜಯನಗರ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು	1		ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ತಕರಾರು	ಅಪೂರ್ಣ
18.	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎ.ಪಿ.ಟಿ ಪಾರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎದುರು	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
19.	ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು	1		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
20.	ಡಿಸೋಜ ಸರ್ಕಲ್ (ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳ ಜಯನಗರ 9ನೇ ಮುಖ್ಯ, 38ನೇ ಕ್ರಾಸ್)	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
21.	ಜಯನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, 46ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
22.	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
23.	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ರಾಮಮಂದಿರ	2		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ಸೈಲೈನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	17	1	1	8	

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

**ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 06 ಮೆ|| ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಜಯನಗರ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	1-ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆಗೆ 1-ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ	ಪೂರ್ಣ
2.	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಬಂಕ್	1		ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಬಂಕ್	ಪೂರ್ಣ
3.	ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಎಂ.ಪಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಕೋರಮಂಗಲ ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್	ಪೂರ್ಣ
4.	ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬಂಜಾರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
5.	ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್	2		1-ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 1- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಅಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ
6.	ಗೌಸಿಯಾ ಆಸ್ಟೆ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	1-ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ 1-ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್	ಅಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ
7.	ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾ ನಗರ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಇಂದಿರಾನಗರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
8.	ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಾಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್	2		ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಾಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್	ಪೂರ್ಣ
9.	ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಕೋರಮಂಗಲ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಈಜಿಪುರ ಸಿಂಗ್ಲ್	ಪೂರ್ಣ
10.	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೊನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ	1		ಹಳೇವಿಮಾನ ರಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೊನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ	ಪೂರ್ಣ
11.	ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್	ಪೂರ್ಣ
12.	ಶ್ರೀನಗರ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಓ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
13.	ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್	2		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
14.	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್	ಪೂರ್ಣ

15.	ಜಯನಗರ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ	ಪೂರ್ಣ
16.	ದೂಪನಹಳ್ಳಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾನಗರ	1	ಸ್ಥಳೀಯರ ತಕರಾರು		ಅಪೂರ್ಣ
17.	ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಜಂಕ್ಷನ್	1		ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ದೊಮ್ಮಲೂರು ಜಂಕ್ಷನ್	ಪೂರ್ಣ
18.	ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	1-ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1-ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ನಟರಾಜ ಟಾಕೀಸ್	ಪೂರ್ಣ
19.	ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ /ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಈಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
		ಒಟ್ಟು	25		

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	25	19	--	12	06	

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

**ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ಮೆ|| ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ಡರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	
1.	ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ	1	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಪೂರ್ಣ
2.	ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ	1		ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ	ಪೂರ್ಣ
3.	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ	2		ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
4.	ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	1		ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
5.	ಐಎಸ್‌ಆರ್‌ಓ ಲೇಔಟ್ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ)	1		ಐಎಸ್‌ಆರ್‌ಓ ಲೇಔಟ್ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ)	ಪೂರ್ಣ
6.	ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್	1	ಮಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾ  ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಎದುರು	ಮಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾ  ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
7.	ಹಳೇ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎದುರು (ಎನ್.ಎ.ಎಲ್)	1		ಹಳೇ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎದುರು (ಎನ್.ಎ.ಎಲ್)	ಪೂರ್ಣ
8.	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆ ದೊಮ್ಮಲೂರು	1		ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆ ದೊಮ್ಮಲೂರು	ಪೂರ್ಣ
9.	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೋನಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ	1		ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೋನಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
10.	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೋನಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ	1		ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೋನಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
11.	ವಿಜಯನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಬೂತ್ ಎದುರು	1		ವಿಜಯನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಬೂತ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
12.	ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ	1	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ	ಪೂರ್ಣ
13.	ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ	1	ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಮಾಲ್	ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಮಾಲ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ

			ಎದುರು		
14.	ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರು	1		ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
15.	ಪಲ್ಲವಿ ಟಾಕೀಸ್	1		ಪಲ್ಲವಿ ಟಾಕೀಸ್	ಪೂರ್ಣ
16.	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ-ಸಿಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ	1		ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ-ಸಿಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
17.	ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇಶನ್ ರಸ್ತೆ	1		ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇಶನ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
18.	ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
19.	ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎದುರು	1	ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು	ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
20.	ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	1		ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಪೂರ್ಣ
21.	ಜಕ್ಕನಂದ್ರ	1		ಜಕ್ಕನಂದ್ರ	ಪೂರ್ಣ
22.	ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ಎದುರು	1		ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
23.	ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ	1		ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ	ಅಪೂರ್ಣ
24.	ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎದುರು	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	23	5	---	02	

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ಮೆ|| ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ಡರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ
1.	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹತ್ತಿರ	1		ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
2.	ಕಿದ್ದಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	1		ಕಿದ್ದಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಪೂರ್ಣ
3.	ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	1		ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	ಪೂರ್ಣ
4.	ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್	1		ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್	ಪೂರ್ಣ
5.	ಇಂದಿರಾನಗರ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	1		ಇಂದಿರಾನಗರ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ	ಪೂರ್ಣ
6.	ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೈ ವಿಹಾರ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೈ ವಿಹಾರ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
7.	ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಉಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು	1		ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಉಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
8.	ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಮರಾಠ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು	1		ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಮರಾಠ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
9.	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನ ಎದುರು	1		ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
10.	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ	1	ಗುಡ್ ಶೆರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್	ಗುಡ್ ಶೆರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್	ಪೂರ್ಣ
11.	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ (1) ಕೃಂಬೀಗಲ್ ರಸ್ತೆ	1		ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ (1) ಕೃಂಬೀಗಲ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
12.	ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ (2) ಕೃಂಬೀಗಲ್ ರಸ್ತೆ	1		ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ (2) ಕೃಂಬೀಗಲ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
13.	ಎಂ.ಎಂ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಯಡಿಯೂರು 1	1		ಎಂ.ಎಂ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಯಡಿಯೂರು 1	ಪೂರ್ಣ
14.	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	1		ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಪೂರ್ಣ
15.	ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ -	1		ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ -	ಪೂರ್ಣ
16.	ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ, ಸೋನಾಟಾ ಹತ್ತಿರ	1		ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ, ಸೋನಾಟಾ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
17.	ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
18.	ಕೋರಮಂಗಲ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು	1		ಕೋರಮಂಗಲ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
19.	ಕೋರಮಂಗಲ ನಿರ್ಮಲ ಶೌಚಾಲಯ ಎದುರು	1		ಕೋರಮಂಗಲ ನಿರ್ಮಲ ಶೌಚಾಲಯ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
20.	ಕೋರಮಂಗಲ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಕೋರಮಂಗಲ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ

21.	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್	1		ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್	ಪೂರ್ಣ
22.	ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್	1	ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ	ವೆಟರಿನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಬಸ್ ಬೇ	ಪೂರ್ಣ
23.	ದೇವಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರು	1		ದೇವಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
24.	ಜಯನಗರ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರು	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
25.	ಸದಾಶಿವನಗರ ಫುಡ್ ವಲ್ಡ್	1		ಸದಾಶಿವನಗರ ಫುಡ್ ವಲ್ಡ್	ಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	24	1	1	01	ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

**ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ಮೆ|| ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಸಿ.ಬಿ.ಎ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
2.	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈದಾನ ಎದುರು (ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
3.	ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರು	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯಲಹಂಕ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ಬೇ	ಪೂರ್ಣ
4.	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆಗೆ	1		ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
5.	ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ	1		ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
6.	ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
7.	ರಾಜಾಚಿನಗರ ಇ.ಎಸ್.ಎ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ನವರಂಗ್ ಕಡೆಗೆ	1		ರಾಜಾಚಿನಗರ ಇ.ಎಸ್.ಎ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ನವರಂಗ್ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
8.	ವಿಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ	1		ವಿಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
9.	ಇಂದಿರಾನಗರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ	1		ಇಂದಿರಾನಗರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
10.	ಆಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸರಳಾಬಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ	1		ಆಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸರಳಾಬಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
11.	ಆಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂದೆ	1		ಆಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
12.	ಕೋರಮಂಗಲ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು	1		ಕೋರಮಂಗಲ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
13.	ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್	1		ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
14.	ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಈಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ	2	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	1-ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ಆರ್.ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಜಿ.ಪಿ.ನಗರ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ 1-ನಂಜಯ್ ಗಾಂಧೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	ಪೂರ್ಣ
15.	ಎಂ.ಇ.ಎ ಲೇಔಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಭಾರಂ ಪಕ್ಕ ಸಿಡೆಡ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
16.	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಡೆಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್	ಪೂರ್ಣ

	ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ			ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	
17.	ಸೌಂದರ್ಯ ನಗರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ 13ನೇ ಮತ್ತು 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಖನಿಜ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
18.	ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕ	1		ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕ	ಪೂರ್ಣ
19.	ಕೋರಮಂಗಲ ಗಂಗೂರಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್	1		ಕೋರಮಂಗಲ ಗಂಗೂರಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್	ಪೂರ್ಣ
20.	ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಪಾರ್ಕ್	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಡೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
21.	ಯಶವಂತಪುರ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಂದೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಓರಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
22.	ಯಶವಂತಪುರ ಎಂ.ಇ.ಎ. ಮುಂದೆ	1	ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ		ಅಪೂರ್ಣ
23.	ಯಶವಂತಪುರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಂದೆ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ (ಚೌಡಯ್ಯ ರಸ್ತೆ)	ಪೂರ್ಣ
24.	ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ	1	ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದೆ		ಅಪೂರ್ಣ
	ಒಟ್ಟು	25			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	25	23	—	12	2	ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ

ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

**ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು**

**ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10 ಮೆ|| ಓ.ಓ.ಹೆಚ್.ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ/ ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 38ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ	1	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 35ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಛೇರಿ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
2.	ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ	1		ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ
3.	ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 46ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ	1		ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 46ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ
4.	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 400 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಹತ್ತಿರ	1		ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 400 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
5.	ಕೋರಮಂಗಲ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್	1		ಕೋರಮಂಗಲ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
6.	ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	2		ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
7.	ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	1		ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
8.	ಜಯನಗರ ಬೂಟ್ ಬಜಾರ್ 29ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 11ನೇ ಮುಖ್ಯ	1	ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯಿದೆ		ಅಪೂರ್ಣ
9.	ಜಯನಗರ 16ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 36ನೇ ಕ್ರಾಸ್	1	ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯಿದೆ		ಅಪೂರ್ಣ
10.	ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜನೋಪಯೋಗಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವೃತ್ತ	1		ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಅಪೂರ್ಣ
11.	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೆಳಗೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	1		ಮೆಟ್ರೋ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
12.	ಆಡುಗೋಡಿ ಮುನಿಚಿನ್ನಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
13.	ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ	8	1- ಬೈರಸಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ	7 - ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 1- ಬೈರಸಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು	ಅಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ

14.	ಗಿರಿನಗರ ವಿಜಯಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
15.	ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ	1		ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
16.	ಮಠದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕರಿ ಮುಂದೆ	1		ಮಠದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕರಿ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
17.	ಜಯಮಹಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಸೀದಿ ಎದುರು	1	ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ	ಮಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆ (ಬೆನ್‌ಸನ್ ಟೌನ್) ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
		ಒಟ್ಟು	25		

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	14-12-2009	25	12	--	2	13	ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ

ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್-2009ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು

Hop-on and Hop-off Bus shelters

ಮೆ|| ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ 37 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕರಾರಿನಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಳ	ಸಂ.	ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಪೂರ್ಣ/ ಅಪೂರ್ಣ
1.	ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್/ಕಸ್ತೂರಿಬಾರಸ್ತೆ	1	ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಜ್ ಶೋ ರೂಂ ಎದುರು	ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಜ್ ಶೋ ರೂಂ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
2.	ಯುಬಿ ಸಿಟಿ/ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್	2	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ	ಪೂರ್ಣ
3.	ಮ್ಯೂಸಿಯಂ/ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ	1	ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲ್ ಎದುರು	ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
4.	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಸಿ ಟೆಂಪಲ್	1	ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ	ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ	ಪೂರ್ಣ
5.	ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ/ಬಿ.ಆರ್.ವಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಗಂಗಾ ನಗರ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಹತ್ತಿರ	1	ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ	ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ
6.	ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬದಲಾಗಿ	2	ಮೇಲ್ವಿ ವೃತ್ತ ಐ.ಎ.ಎಫ್ ಎದುರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	ಮೇಲ್ವಿ ವೃತ್ತ ಐ.ಎ.ಎಫ್ ಎದುರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
7.	ಡಿಕನ್‌ಷನ್ ರಸ್ತೆ/ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್	1	ಗರುಡಮಾಲ್ ಎದುರು (ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ)	ಗರುಡಮಾಲ್ ಎದುರು (ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ)	ಪೂರ್ಣ
8.	ಈಸ್ಟ್ ಪರೇಡ್ ಚರ್ಚ್	1	ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ	ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
9.	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಈಸ್ಟ್	1	ಚಾಲುಕ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್	ಚಾಲುಕ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್	ಪೂರ್ಣ
10.	ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	1	ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ	ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
11.	ಹಾಸ್‌ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ಬಾರ್ಟನ್ ರಸ್ತೆ	1	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಸೈಲ್ ಹತ್ತಿರ	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಲೈಫ್‌ಸೈಲ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
12.	ಡಿಸೋಜ ಸರ್ಕಲ್/ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	1	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿರ	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
13.	ಹಲಸೂರು ರಸ್ತೆ/ವೆಲ್ಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್	2	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಯೋ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಯೋ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ

14.	ಬಾಲ್ಡವಿನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್	1	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ವೀಜ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಎದುರು	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ವೀಜ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
15.	ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್	1	ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	ಪೂರ್ಣ
16.	ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬದಲಾಗಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ	1	ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ	ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
17.	ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್	1	ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ತಿರ	ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
18.	ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಕ್ಯಾಫೆ ಫಾರ್ಮಿಸಿ	1	ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
19.	ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್	1	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್	ಪೂರ್ಣ
20.	ಮಗರತ್ ರಸ್ತೆ/ಗರುಡಾಮಾಲ್	2	1. ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿಎ ಎದುರು (ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ) 2. ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	1. ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿಎ ಎದುರು (ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ) 2. ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ
21.	ಹಾಸ್‌ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ	1	ಮಗರತ್ ರಸ್ತೆ ಐಸಿಐಎಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರುಡಾಮಾಲ್ ಕಡೆಗೆ	ಮಗರತ್ ರಸ್ತೆ ಐಸಿಐಎಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರುಡಾಮಾಲ್ ಕಡೆಗೆ	ಪೂರ್ಣ
22.	ಟ್ರಿನಿಟಿ ವೃತ್ತ/ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ	1	ಹಲಸೂರು ತಾಜ್ ಹತ್ತಿರ	ಹಲಸೂರು ತಾಜ್ ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
23.	ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಟನ್ ರಸ್ತೆ/ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ	1	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಎದುರು	ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
24.	ಹಲಸೂರು ರಸ್ತೆ/ಅಬ್ಬಾಸ್ ಆಲಿ ರಸ್ತೆ	1	ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಹತ್ತಿರ	ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಹತ್ತಿರ	ಪೂರ್ಣ
25.	ಡಿಕನ್‌ಷನ್ ರಸ್ತೆ/ಹನ್‌ನತ್ ಕಾಲೇಜ್	1	ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ	ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ	ಪೂರ್ಣ
26.	ಕರ್ಮಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್	1	ವಸಂತನಗರ ಡಾ  ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಎದುರು	ವಸಂತನಗರ ಡಾ  ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಎದುರು	ಪೂರ್ಣ
27.	ಮಾಣಿಕ್ಯ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್	1	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಪೂರ್ಣ
28.	ಬಿ.ಆರ್.ವಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಬ್‌ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ	1	ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಫ್ಲೈ ಓವರ್) ಎದುರು ಬಸ್ ಬೇ	ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಫ್ಲೈ ಓವರ್) ಎದುರು ಬಸ್ ಬೇ	ಪೂರ್ಣ
29.	ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್/ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆ	1	ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಜ್ ಪೋ ರೂಂ ಎದುರು	ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ	ಅಪೂರ್ಣ

30.	ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್	1	ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇವಾ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ	ನಿಶೀಶ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ತೊಂದರೆ	ಅಪೂರ್ಣ
31.	ಮೇಯೋಹಾಲ್	1	ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಛೇರಿ ಮುಂದೆ	ವಿಧಾನಸೌಧಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಸೂಚನೆಯಂತೆ	ಅಪೂರ್ಣ
32.	ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ	2	ಆಡುಗೋಡಿ ಫೋರಂ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ
ಒಟ್ಟು		37			

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ.		ಉಳಿಕೆ ಇರುವ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
				ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು	ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ (ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ)		
ಮೆ   ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	28-08-2009	37	32	4	28	5	

ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು) ರವರು ಈ ಪ್ರಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.
1	ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	25	1,14,256	28,56,392
2	ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	25	71,984	17,99,600
3	ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	12	65,290	7,83,480
4	ಮೆ   ಸ್ಟೈಲೈನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	16	1,18,869	19,01,904
5	ಮೆ   ಸ್ಟೈಲೈನ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	17	1,29,008	21,93,136
6	ಮೆ   ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ	14-12-2009	19	65,290	12,40,510
7	ಮೆ   ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	23	1,25,712	28,91,376
8	ಮೆ  ವಾಂಟೇಜ್ ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	09-12-2009	24	1,35,220	32,45,280
9	ಮೆ   ಮೊವ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	09-12-2009	23	91,718	21,09,514
10	ಮೆ   ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	14-12-2009	12	88,889	10,66,668
Hop-on Hop-off	ಮೆ   ಓ.ಓ.ಹೆಚ್. ಅಡ್ವರ್‌ಟೈಸಿಂಗ್	28-08-2009	32	1,53,537	49,13,184
			228		250,01,044

**'Koisk' Type 228 BQS**

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ = **Rs. 250,01,044/-**

ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ = **Rs. 95,71,841/-**

ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ = **Rs. 345,72,885/-**